

FAKTÚRA

Mestský úrad Humenné

30-05-2011

10110005

sekretariát primátorky

Zhotoviteľ

Maran, s.r.o.
Laborecká 36

066 01 Humenné

Tel

Fax

E-mail maran.he@gmail.com

WWW

IČO 36 758 426

DIČ 2022354719

IČ pre daň SK2022354719

OR Prešov v.l. č. 18444/P

Účet Tatra banka, a.s. 27067283 100

Faktúra číslo :

Objednávka :

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 10110005

IČO objednávateľa 323 021

DIČ objednávateľa 2021232598

IČ pre daň objednávateľa

Objednávateľ

Mesto Humenné

Kukorelliho 34

066 28 Humenné

MESTO HUMENNÉ
MESTSKÝ ÚRAD

Dátum: 26-05-2011

č.j. 534/2011 Pril. 13

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby PP

Dátum vystavenia dokladu 18. 5 2011

Dátum splatnosti 18.6.2011

Dátum dodania tovaru / služby 18.5.2011

Fakturujeme Vám za prevedené stavebné úpravy podľa zmluvy o diele.

Cena bez DPH : 5 661,53

Zľava v % 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20,0 %	5 661,53	1 132,31	6 793,84
Sadzba 0,0 %	0,00	0,00	0,00
Celkom	5 661,53	1 132,31	6 793,84

Celkom k úhrade v EUR 6 793,84

Uhradené zálohou 0,00

Uhradiť 6 793,84

MARAN s.r.o.
Laborecká 1847/36, Humenné
IČO: 36 758 426
OR PREŠOV v.l. č. 18444/P

pečiatka, podpis zhotoviteľa

Sledované obdobie : 05 011

Dodávateľ :	IČO	36 758 426
	Názov	Maran, s.r.o.
	Sídlo	Humenné
Odberateľ :	IČO	323 021
	Názov	Mesto Humenné
	Sídlo	Humenné
	Číslo zmluvy	.
Stavba :	Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné	
Miesto stavby:	.	
Číslo faktúry:	10110005	

Odsúhlasované údaje

Rozpočtové náklady

	Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca	V sledovanom mesiaci	Od začiatku do konca sledovaného mesiaca
2	Vystavené splátkové listy bez DPH	11 198,7	5,661,5	16,860,2
	Vystavené splátkové listy s DPH	13,438,5	6,793,8	20,232,3
3				
4				

Vyhlasenie


Podpisani vyhlasuju, ze objem prac a dodavok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodavok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti .

MARAN s.r.o.
 Laboreň 1887/36, Humenné
 IČO: 36 758 426
 OF PREŠOV v.č. 18444/P

Za dodávateľa: Meno Andrej MAREK Podpis [Signature] Dátum 14.5.2017

Za odberateľa: Meno Ing. Gabriel Valiga Podpis [Signature] Dátum 14.5.2017



Stavba:	Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné		KS:
Projektant:			IČO a DIČ:
Objednávateľ:	Mesto Humenné	IČO a DIČ:	323 021 2021232598
Zhotoviteľ:	Maran, s.r.o.	IČO a DIČ:	36 758 426 2022354719
Č. zákazky:			Miesto:
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
Spracoval:			
Rozpočtové náklady v EUR			
Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV			
Montáž	1 094,34	Zariadenie staveniska	0,00
Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00
Celkom	1 094,34	Prevádzkové vplyvy	0,00
PSV			
Montáž	2 317,26	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
Dodávky	1 995,43	Horské oblasti	0,00
Celkom	4 312,69	Mimostavenisková doprava	0,00
MONT		VRN celkom	
Montáž	0,00		0,00
Materiál	0,00		0,00
Dodávky	0,00	HZS	0,00
Celkom	0,00	Kompletačná činnosť	254,50
ZRN		5 407,03	
Celkové náklady			
Pečiatka a podpis projektanta		Cena bez DPH	5 661,53
		DPH 20% z 5 661,53	1 132,31
		DPH 0% z 0,00	0,00
Pečiatka a podpis objednávateľa		Cena celkom	6 793,84
 MARAN s.r.o. Laborecká 7887/36 Humenné IČO 36 758 426 OR PREŠOV v.č. 18444/P			

18.05.2011

Krycí list súpisu vykonaných prác


Strana: 1/2

Stavba: Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné		KS:
Objekt: SO 01.1 Oprava WC učiteľa		JKSO: 801 3
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: Mesto Humenné		IČO a DIČ: 323 021 2021232598
Zhotoviteľ: Maran, s.r.o.		IČO a DIČ: 36 758 426 2022354719
Zákazka:		Miesto:
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	308,55	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH		1 664,66
	Dodávky	0,00	Územie so s'ťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	1 664,66	332,93
	Celkom	308,55	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	672,56	Mimoriadne s'ťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom		1 997,59
	Dodávky	606,99	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	1 279,55	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00				
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	76,56				
ZRN		1 588,10						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára



Pečiatka a podpis zhotoviteľa
MARAN s.r.o.
 Laborca 188/36, Humenné
 IČO: 36 758 426
 PREROV v.č. 18444/P

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	11,700	M2	4,67	54,64	0,00	0,46
632452151	Poter pieskovo-cementový 600kg/m ³ bez prísady hr do 50 mm	2,700	M2	9,68	26,14	0,00	0,33
612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akoukoľvek šírky rýhy	0,300	M2	8,54	2,56	0,00	0,03
					83,34	0,00	0,82

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE

941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy do 1,20 m	2,700	M2	2,13	5,75	0,00	0,00
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	2,700	M2	2,82	7,61	0,00	0,00
965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	0,270	M3	79,63	21,50	0,00	0,00
965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	2,700	M2	1,42	3,83	0,00	0,00
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m ²	1,000	KUS	0,51	0,51	0,00	0,00
968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	1,180	M2	5,26	6,21	0,00	0,00
971033621	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m ² hr.do 100 mm, -0,18000t	0,900	M2	2,87	2,58	0,00	0,00
974031142	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	2,000	M	2,13	4,26	0,00	0,04
978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	13,460	M2	2,37	31,90	0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,864	T	9,88	18,42	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	18,640	T	0,35	6,52	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	1,864	T	6,40	11,93	0,00	0,00
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	1,864	T	42,00	78,29	0,00	0,00
					199,31	0,00	0,04

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné

objekt: SO 01.1 Oprava WC učiteľa

Strana: 2/10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce HSV**PRESUNY HMÓT**

999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	1,041	T	24,88	25,90	0,00	0,00
-----------	---	-------	---	-------	-------	------	------

PRESUNY HMÓT

25,90 0,00 0,00

Práce HSV

308,55 0,00 0,87

Práce PSV**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ**

713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	2,000	M	2,02	4,04	0,00	0,00
2837710200	Mirelon izolácia 22/6"	2,000	M	0,20	0,00	0,40	0,00

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

4,04 0,40 0,00

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

722171211	Potrubicie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	2,000	M	9,06	18,12	0,00	0,00
722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	1,000	KUS	4,78	4,78	0,00	0,00
722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	1,000	KUS	4,25	4,25	0,00	0,00
998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,700	%	25,000	17,50	0,00	0,00

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

44,65 0,00 0,00

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	1,000	SÚB	24,42	24,42	0,00	0,00
725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	SÚB	4,26	4,26	0,00	0,00
998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,300	%	25,000	7,50	0,00	0,00
725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933	1,000	SÚB	5,12	5,12	0,00	0,00
725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049	1,000	KUS	1,07	1,07	0,00	0,00
6420133890	WC kombi misa	1,000	KUS	254,62	0,00	254,62	0,02

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

42,37 254,62 0,02

Súpis vykonaných prác

Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné

objekt: SO 01.1 Oprava WC učiteľa

Strana: 3/10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	1,000	M	7,72	7,72	0,00	0,01
733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	2,000	KUS	2,50	5,00	0,00	0,00
733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	1,000	M	0,28	0,28	0,00	0,00
998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	1,400	%	25,000	35,00	0,00	0,00
733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	1,000	M	0,54	0,54	0,00	0,00
733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00200t	1,000	KUS	0,19	0,19	0,00	0,00
					48,73	0,00	0,01

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

734221413	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2	1,000	KUS	9,25	9,25	0,00	0,00
734221423	Ventil regulačný závitový V 4233-rohový G 1/2	1,000	KUS	10,02	10,02	0,00	0,00
998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	0,250	%	25,000	6,25	0,00	0,00
734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	1,000	KUS	2,71	2,71	0,00	0,00
					28,23	0,00	0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa voďou VSŽ Košice dvojradového	1,000	KUS	4,87	4,87	0,00	0,00
735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	1,000	SÚB	16,90	16,90	0,00	0,00
998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	1,600	%	25,000	40,00	0,00	0,00
4845374600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000	1,000	KUS	83,24	0,00	83,24	0,03
					61,77	83,24	0,03

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

Silnoprúd-montáž

747110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - raďenie 1	1,000	KUS	1,45	1,45	0,00	0,00
-----------	--	-------	-----	------	------	------	------

Súpis vykonaných prác

Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné

objekt: SO 01.1 Oprava WC učiteľa

Strana: 4/10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV

Silnoprúd-montáž

1,45 0,00 0,00

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	2,700	M2	10,90	29,43	0,00	0,01
771579792	Priplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	2,700	M2	1,64	4,43	0,00	0,00
771589795	Priplatok k cene za škárovanie	2,700	M2	0,17	0,46	0,00	0,00
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	3,550	%	18,000	63,90	0,00	0,00
5976412100	Dlaždice keramické	2,700	M2	18,92	0,00	51,08	0,05
5976655600	Obkladačky keramické	14,700	M2	14,50	0,00	213,15	0,31
					98,22	264,23	0,38

PODLAHY A OBKLADY
KERAMICKÉ-DLAŽBY

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	13,700	M2	13,91	190,57	0,00	0,04
781449701	Priplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	13,700	M2	6,08	83,30	0,00	0,00
781449704	Priplatok za škárovanie	13,700	M2	0,25	3,43	0,00	0,01
781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	3,700	M	0,62	2,29	0,00	0,00
998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2,000	%	18,000	36,00	0,00	0,00
					315,59	0,00	0,05

PODLAHY A OBKLADY
KERAMICKÉ-OBKLADY

NÁTERY

783421110	Nátery kov.potr.a armatúr synteti. na vzduchu schnúce farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnásobné	1,000	m	2,02	2,02	0,00	0,00
					2,02	0,00	0,00

NÁTERY

MAĽBY

784402801	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	14,400	M2	0,58	8,35	0,00	0,00
784452921	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrábaním výšky do 3, 80 m	14,400	M2	1,19	17,14	0,00	0,00

Súpis vykonaných prác

Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačovová Humenné

objekt: SO 01.1 Oprava WC učiteľa

Strana: 5/10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
MAUBY							
735886956	Demontáž radiátora	1,000	sub	4,50	0,00	4,50	0,00
MAUBY							
					25,49	4,50	0,00
Práce PSV							
					672,56	606,99	0,49
objekt:	SO 01.1 Oprava WC učiteľa				981,11	606,99	1,36
					1 588,10		

Stavba: Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné		KS:
Objekt: SO 01.2 Oprava WC žiaci		JKSO: 801 3
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: Mesto Humenné		IČO a DIČ: 323 021 2021232598
Zhotoviteľ: Maran, s.r.o.		IČO a DIČ: 36 758 426 2022354719
Zákazka:		Miesto:
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	785,79	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH		3 996,87
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	3 996,87	799,37
	Celkom	785,79	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	1 644,70	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom		4 796,24
	Dodávky	1 388,44	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	3 033,14	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00				
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	177,94				
ZRN		3 818,93						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

MARAN s.r.o.
 Laborech 1887/36, Humenné
 IČO: 36-758 426
 PR. PREŠOV v.l.č. 18444/F

Súpis vykonaných prác

Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné

objekt: SO 01.2 Oprava WC žiaci

Strana: 6/10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	28,890	M2	4,67	134,92	0,00	1,13
632452151	Poter pieskovo-cementový 600kg/m ³ bez prísady hr do 50 mm	9,510	M2	9,68	92,06	0,00	1,17
612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akoukoľvek šírky rýhy	0,600	M2	8,54	5,12	0,00	0,06
					232,10	0,00	2,37

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE

941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	9,510	M2	2,13	20,26	0,00	0,01
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	9,510	M2	2,82	26,82	0,00	0,00
965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, -2,20000t	0,951	M3	79,63	75,73	0,00	0,00
965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	9,510	M2	1,42	13,50	0,00	0,00
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m ²	2,000	KUS	0,51	1,02	0,00	0,00
974031142	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	4,000	M	2,13	8,52	0,00	0,07
978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	28,890	M2	2,37	68,47	0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	4,351	T	9,88	42,99	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	43,510	T	0,35	15,23	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	4,351	T	6,40	27,85	0,00	0,00
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	4,351	T	42,00	182,74	0,00	0,00
					483,13	0,00	0,09

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	2,836	T	24,88	70,56	0,00	0,00
					70,56	0,00	0,00

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

785,79 0,00 2,45

Súpis vykonaných prác

Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné
 objekt: SO 01.2 Oprava WC žiaci

Strana: 7/10

Po ložka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
----------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713482.303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	4,000	M	2,02	8,08	0,00	0,00
2837710200	Mirelon izolácia 22/6"	4,000	M	0,20	0,00	0,80	0,00
					8,08	0,80	0,00

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

722171211	Potrubicie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	4,000	M	9,06	36,24	0,00	0,00
722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	2,000	KUS	4,78	9,56	0,00	0,00
722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	2,000	KUS	4,25	8,50	0,00	0,00
998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,700	%	25,000	17,50	0,00	0,00
					71,80	0,00	0,00

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	2,000	SUB	24,42	48,84	0,00	0,00
725716121	Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	1,000	SUB	75,74	75,74	0,00	0,01
725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	2,000	SUB	4,26	8,52	0,00	0,00
725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	1,000	KUS	5,58	5,58	0,00	0,00
998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,300	%	25,000	7,50	0,00	0,00
725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	2,000	SUB	5,12	10,24	0,00	0,00
725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	1,000	SUB	5,40	5,40	0,00	0,00
725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	2,000	KUS	1,07	2,14	0,00	0,00
725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	1,000	SUB	2,02	2,02	0,00	0,00
6420133890	WC misa kombi	1,000	KUS	254,62	0,00	254,62	0,02

Súpis vykonaných prác

Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné

objekt: SO 01.2 Oprava WC žiaci

Strana: 8/10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	1,000	KUS	116,59	0,00	116,59	0,01
------------	--	-------	-----	--------	------	--------	------

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

165,98 371,21 0,04

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

733111103	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	2,000	M	7,72	15,44	0,00	0,01
733113113	Potrubié z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	4,000	KUS	2,50	10,00	0,00	0,00
733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	2,000	M	0,28	0,56	0,00	0,01
998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	1,400	%	25,000	35,00	0,00	0,00
733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	2,000	M	0,54	1,08	0,00	0,00
733193810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00200t	2,000	KUS	0,19	0,38	0,00	0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

62,46 0,00 0,02

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

734221413	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2	2,000	KUS	9,25	18,50	0,00	0,00
734221423	Ventil regulačný závitový V 4233-rohový G 1/2	2,000	KUS	10,02	20,04	0,00	0,00
998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	0,250	%	25,000	6,25	0,00	0,00
734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	2,000	KUS	2,71	5,42	0,00	0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

50,21 0,00 0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	2,000	KUS	4,87	9,74	0,00	0,00
735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	2,000	SUB	16,90	33,80	0,00	0,00
998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	1,600	%	25,000	40,00	0,00	0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

83,54 0,00 0,00

Súpis vykonaných prác

Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné

objekt: SO 01.2 Oprava WC žiaci

Strana: 9/10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
Silnoprád-montáž							
747110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	1,000	KUS	1,45	1,45	0,00	0,00
Silnoprád-montáž					1,45	0,00	0,00

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	9,510	M2	10,90	103,66	0,00	0,05
771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	9,510	M2	1,64	15,60	0,00	0,00
771589795	Príplatok k cene za škárovanie	9,510	M2	0,17	1,62	0,00	0,01
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	3,550	%	18,000	63,90	0,00	0,00
48453746001	Vykurovacie telesá panelové 11K600x700	1,000	ks	79,00	0,00	79,00	0,00
5514105000	Ventil rohový	2,000	ks	2,50	0,00	5,00	0,00
7358869560	Demontáž radiatora	2,000	sub	4,50	0,00	9,00	0,00
4845374600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 2IK 600x1000	1,000	KUS	83,24	0,00	83,24	0,03
5514312900	Bateria umývadlová	1,000	KUS	61,41	0,00	61,41	0,00
5976412100	Dlaždice keramické	9,510	M2	18,92	0,00	179,93	0,19
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					184,78	417,58	0,27

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	40,300	M2	13,91	560,57	0,00	0,12
781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	40,300	M2	6,08	245,02	0,00	0,00
781449704	Príplatok za škárovanie	40,300	M2	0,25	10,08	0,00	0,04
781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	32,880	M	0,62	20,39	0,00	0,01
998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2,000	%	18,000	36,00	0,00	0,00

Súpis vykonaných prác

Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné

objekt: SO 01.2 Oprava WC žiaci

Strana: 10/10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

5976655600	Obkladačky keramické	41,300	M2	14,50	0,00	598,85	0,87
------------	----------------------	--------	----	-------	------	--------	------

PODLAHY A OBKLADY
KERAMICKÉ-OBKLADY

872,06 598,85 1,03

NÁTERY

783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	2,430	M2	3,39	8,24	0,00	0,00
783421110	Nátery kov.potr.a armatúr synteti. na vzduchu schnúce farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnásobné	2,000	m	2,02	4,04	0,00	0,00
783651002	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové farby bielej jednonásobné 1x s emailovaním	8,668	M2	5,25	45,51	0,00	0,00
783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	2,430	M2	0,71	1,73	0,00	0,00
783601813	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	8,668	M2	1,04	9,01	0,00	0,00

NÁTERY

68,53 0,00 0,00

MALBY

784402801	Odstránenie maliieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	42,834	M2	0,58	24,84	0,00	0,00
784452921	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3, 80 m	42,834	M2	1,19	50,97	0,00	0,01

MALBY

75,81 0,00 0,01

Práce PSV

1 644,70 1 388,44 1,38

objekt:	SO 01.2 Oprava WC žiaci	2 430,49	1 388,44	3,84
		3 818,93		
celkom za stavbu:		3 411,60	1 995,43	5,20
		5 407,03		